

階段期程	開發計畫 註1 105.07.22 第3次修正	工程(統包) 契約預定進度 註2 106.07.28 第5次修正 107.03.28 核定展延	實際完成日期	說明	依現場工進管控期程 註3 106.12.19 工程會 吳澤成主委訪查進度
1. 國防部搬遷釋地-土地交付	102.08 交地	103.3.30	103.04.25	1. 國防部 202 廠於 102.12.11 辦理點交,102.12.14 斷水斷電,惟其搬遷釋地工程暫置於園區內土方遲至 103.03.30 完成清除作業,而後又進行園區地下軍品探測,直至 103.04.25 土地始完整交付。 2. 在此期間,國防部同意統包商進入園區進行生態樹木斷根、基地測量及地質探測等三項施工前準備作業。	-
2. 完成細部設計工作	-	104.01.19	104.10.8~106.10.27 分階段完成	逾期部分將依契約辦理。	-
3. 取得雜項執照	-	103.07.06	103.05.20	取得雜項執照,得進行公共工程(包含環評承諾生態先行工程)。	-
4. 取得建造執照	-	104.05.10	103.11.13	符合契約進度。	-
5. 取得全部建築及公共工程之使用執照	-	105.11.30	分階段取得 1. DE: 106.10.03 2. 其他: 107.02.14	逾期部分將依契約辦理。	全部使照取得 107.02.10
6. 完成全部空調系統測試、調整平衡及性能確認	106.04.30 興建完成	106.05.28	107.6.30 有條件同意竣工	1. 逾期部分將依契約辦理。 2. 至 107 年 6 月 30 日,工程進度 99.91%,經監造單位及專案管理完成查驗及查證,有條件同意竣工,續依契約規定辦理驗收作業。 3. 截至 107 年 10 月 31 日止,工程進度 99.97%,僅剩餘部分除外項目 TAB / Cx 未全數完成。後續由監造單位及專案管理將協助中研院監督於驗收合格日起 1 年內完成。	107.03.14

備註：1.行政院核定開發計畫修正歷程：(1)96.12.04 核定；(2)101.05.30 第 1 次修正；(3)102.09.27 第 2 次修正；(4)105.07.22 第 3 次修正。

2.中研院核定工程(統包)契約預定進度修正歷程：(1)102.08.09 決標；(2)103.03.21 核定；(3)104.03.27 第 1 次修正；(4)105.01.19 第 2 次修正；(5)105.02.02 第 3 次修正；(6)105.12.16 第 4 次修正；(7)106.07.28 第 5 次修正【106.05.18 全部竣工】；(8)107.03.28 同意核定工期展延 10 日【106.05.28 全部竣工】。

3.統包商執行趕進計畫延遲,專案管理單位建議依統包商實際施工情形及行政院吳政務委員澤成兼工程會主委 106.12.19 訪查園區統包商提報進度文件,修正趕進目標為 107.02.10 取得全部使用執照,107.03.14 全部竣工,以上期程係為管控工地實際施工需要,非同意契約期限延期。