

108 年 04 月份施工概況

工程名稱：「國家生技研究園區興建工程(統包)」

日期：108 年 04 月 30 日

本月施工管理情形：(4 月份累計施工進度 99.970%)

進度	<u>公共工程</u>	
	公共工程驗收作業及驗收結束會議。	
	<u>建築工程</u>	
	1. A 棟驗收缺失改善作業。 2. B 棟驗收作業及驗收結束會議。 3. C 棟驗收作業及驗收結束會議。 4. D 棟驗收複驗完成。 5. E 棟驗收缺失改善作業。 6. F 棟驗收缺失改善作業。 7. G 棟驗收作業及驗收結束會議。 8. HI 棟驗收作業及驗收結束會議。 9. 地下停車場驗收作業及驗收結束會議。	
	<u>機電工程</u>	<u>機電系統測試</u>
1. A 棟驗收缺失改善作業。 2. B 棟驗收作業及驗收結束會議。 3. C 棟驗收作業及驗收結束會議。 4. D 棟驗收複驗完成。 5. E 棟驗收缺失改善作業。 6. F 棟驗收缺失改善作業。 7. G 棟驗收作業及驗收結束會議。 8. HI 棟驗收作業及驗收結束會議。 9. 地下停車場驗收作業及驗收結束會議。	1. 04/19~30 A 棟 4F 風量 TAB、空間性能調整。 2. 04/12~25 A 棟 5F 風量 TAB、空間性能調整。 3. 04/05~11 A 棟 6F 風量 TAB、空間性能調整。 4. 04/26~30 B 棟 B1F 風量 TAB、空間性能調整。 5. 04/12~25 B 棟 4F 風量 TAB。 6. 04/05~18 B 棟 5F 風量 TAB。 7. 04/12~25 B 棟 5F 空間性能測試。 8. 04/26~30 B 棟 8F 風量 TAB、空間性能測試。	
安衛	1. 落實執行工段事工段畢。 2. 每日晨間工具箱會議及勤前教育。	
其他	1. 04/01、09、22 B 棟驗收作業及驗收結束會議。 2. 04/02、25 G 棟驗收結束會議。 3. 04/08 第 3 屆第 5 次環境監督委員會。 4. 04/10、18、24 C 棟驗收作業。 5. 04/12 HI 棟驗收作業及驗收結束會議。 6. 04/12、29 地下室停車場驗收作業及驗收結束會議。 7. 04/17、19、24 公共工程驗收作業及驗收結束會議。	

108 年 04 月份施工概況

工程名稱：「國家生技研究園區興建工程(統包)」

日期：108 年 04 月 30 日

本月份施工照片：



人工濕地生態池現況



樹木銀行現況



台北樹蛙區現況



東北角濕地現況



A 棟立面現況



B 棟立面現況

108年04月份施工概況

工程名稱：「國家生技研究園區興建工程(統包)」

日期：108年04月30日



C棟立面現況



D棟立面現況



E棟立面現況



F棟立面現況



G棟立面現況



H棟北側警衛亭現況

108 年 04 月份施工概況

工程名稱：「國家生技研究園區興建工程(統包)」

日期：108 年 04 月 30 日



I 棟南側警衛亭現況



部分驗收之驗收作業-公共工程



部分驗收之驗收作業-B 棟



部分驗收之驗收作業-C 棟



部分驗收之驗收作業-G 棟



部分驗收之驗收作業-地下室停車場